



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/ PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2021 (SETEMBRO-OUTUBRO)

PERÍODO AVALIADO	DESCRIPTIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO		
BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TÉRMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5º BI / 2021	TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020 LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP; LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.	<p>OTE 01 - LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA; OTE 02 - K&G CONST.</p> <p>OTE 01 - R\$ 319.242,23; OTE 02 - R\$ 85.499,24</p>	<p>Data início: OTE 01 - 09/07/2020; OTE 02 - 09/07/2020</p> <p>Previsão de término: OTE 01 - 11/12/2021; OTE 02 - 14/06/2021</p>	<p>OTE 01: R\$ 274.807,78; OTE 02: R\$ 85.499,24</p>	<p>Índice de execução da obra: 84,50 % (OTE 01); 100,00% (OTE02);</p>	<p>OTE 01 (Construção de Mini campo) - Aguardando liberação financeira CEF e término dos serviços do Lote 02; Lote 02 (Construção de arquibancadas) - Em andamento.</p>
5º BI / 2021	TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	<p>K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA</p> <p>R\$ 273.095,32</p>	<p>Data de início: 14/08/2020</p> <p>Previsão de término: 08/06/2021</p>	R\$ 251.916,20	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando liberação financeira Caixa.
5º BI / 2021	TP 06/2020 - PROC. LIC. 83/2020 LOTE 01: REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI); LOTE 02: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	<p>LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP; LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME</p> <p>LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67</p>	<p>Data Início: OTE 01 - 04/09/2020; OTE 02 - 04/09/2020</p> <p>Previsão de término: OTE 01 - 03/12/2021; OTE 02 - Finalizado.</p>	<p>OTE 01: R\$ 204.568,37; LOTE 02: R\$ 83.251,67</p>	<p>Índice de execução da obra: 89,98 % (OTE 01); 100,00% (OTE02);</p>	<p>OTE 01 (Reforma e acessibilidade) - Serviços previstos inicialmente finalizados. Aguardando os trâmites burocráticos em andamento dos serviços editados necessários para dar funcionalidade a obra e serviços advindos de imprevistos. OTE 02: Finalizado.</p>
5º BI / 2021	TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M ³	<p>LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA</p> <p>LOTE 01: R\$ 188.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00</p>	<p>Data Início: OTE 01 - 12/08/2020; OTE 02 - 12/08/2020</p> <p>Previsão de término: OTE 01 - 06/08/2021; OTE 02 - Finalizado.</p>	<p>OTE 01: R\$ 90.553,27; LOTE 02: R\$ 32.178,81</p>	<p>Índice de execução da obra: 77,48 % (OTE 01); 100,00% (OTE02);</p>	<p>OTE 01 (Perfuração poço) - Em execução; Obra paralisada; Aguardando ligação do padrão de entrada de energia para que possa ser feito as instalações. Obra atrasada; Devido aos trâmites burocráticos necessários para balanceamento dos serviços anteriormente propostos, isto devido a um imprevisto na perfuração do poço, onde foi encontrado um "bolso de água" impedindo a continuação do aprofundamento, tendo que parar sem chegar a profundidade prevista em projeto. A vazão deste, mesmo sem aprofundar o que era previsto, foi de 23m³/h, atendendo as expectativas de projeto; OTE 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.</p>

S




OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/ PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2021 (SETEMBRO-OUTUBRO)

PERÍODO AVALIADO	DESCRIPTIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO		
BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TÉRMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5º BI / 2021	TP 04/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M ³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA	Data Início: Lote 01 - 12/08/2020; Lote 02 - 12/08/2020 Previsão de término: Lote 01 - 06/08/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ 90.533,27; LOTE 02: R\$ 32.178,81	Índice de execução da obra: 77,48 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Perfuração poço) - Em execução: Obra paralisada. Aguardando ligação do padrão de entrada de energia para que possa ser feito as instalações. Obra atrasada: Devido aos trâmites burocráticos necessários para balanceamento dos serviços anteriormente propostos. Isto devido a um imprevisto na perfuração do poço, onde foi encontrado um "bolso de água" impedindo a continuação do aprofundamento, tendo que parar sem chegar a profundidade prevista em projeto. A vazão deste, mesmo sem aprofundar o que era previsto, foi de 23m ³ /h, atendendo as expectativas de projeto; Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.
5º BI / 2021	TP 02/2021 - PROC. LIC. 33/2021 DUPLICAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT CONSTRUÇÕES EIRELI	Data Início: 22/07/2021 Previsão de término: 22/11/2021	R\$ 254.179,04	Índice de execução da obra: 83,60%	Em andamento normal.
5º BI / 2021	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UERB REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME	Data Início: 28/10/2021 Previsão de término: 26/02/2021		Índice de execução da obra: 25,36%	Em andamento normal.

Pirangi, 08 de novembro de 2021


THAIS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.823.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços