

**OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS**

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2023 (MARÇO-ABRIL/2023)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
2º bi / 2023	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 100152/2021; Lote 02: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - ME; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - ME	Lote 01: R\$ 199.910,81; Lote 02: 229.447,58	índice de execução da obra: lote 01: 100,00% lote 02: 100,00%.	Lote 01: Obra concluída; Lote 02: Obra concluída.
2º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 02/2022- PROC. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	R\$ 92.354,46	74,00%	Trâmites burocráticos afim de viabilizar os balançamentos dos serviços, resultante em aditivo de serviços que dilatam o cronograma da obra.
2º bi / 2023	TP 04/2022 - PROC. LIC. 78/2022 - Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 391.044,73 REEQUILÍBRIO: R\$518.358,15	R\$ 518.358,15	100,00%	Obra concluída.
2º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 01/2022- PROC. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para Implantação de Iluminação Pública Solar e Pista de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP – Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	R\$ 16.582,00	11,80%	Obra em andamento.
2º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA. R\$ 372.484,84	R\$ 187.113,62	63,00%	Obra em andamento.
2º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 05/2022 - PROC. LIC. 139/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e revitalização da quadra de esportes, no local denominado como área institucional, com frente para av. francisco corrente - Termo de Convênio SPdoc n.º SH 1231281/2021.	FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES R\$ 237.062,95	R\$ 234.930,85	99,10%	Obra em andamento.

MUNICÍPIO DE
PIRANGI
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO





OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2023 (MARÇO-ABRIL/2023)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
2º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 02/2023 - PROC. LIC. 29/2023 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação para a acessibilidade do Terminal Rodoviário "Héllo Buck".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 457.043,22	R\$ 457.043,22	-	Realização de Processo Licitatório e Emissão da Ordem de Serviço - 29 de Março de 2023.

Pirangi, 28 de abril de 2023

THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços