


OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2022 (JANEIRO-FEVEREIRO/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
1º bi / 2022	<p>TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020 LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP;</p> <p>LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.</p>	<p>Lote 01 - LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA;</p> <p>Lote 02 - K&G CONSTRUTORA.</p> <p>Lote 01 - R\$ 319.242,23; Lote 02 - R\$ 85.499,24</p>	<p>Lote 01: R\$ 274.807,78;</p> <p>Lote 02: R\$ 85.499,24.</p>	<p>Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);</p>	<p>Lote 01 (Construção de Mini campo) - Concluída aguardando liberação financeira Caixa.</p> <p>Lote 02 (Construção de arquibancadas) - Concluída.</p>
1º bi / 2022	<p>TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP</p>	<p>K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA</p> <p>Contrato: R\$ 273.095,32; Aditivo: R\$ 29.057,08</p>	<p>Contrato: R\$273.095,32;</p> <p>Aditivo: R\$ 29.057,08</p>	<p>Índice de execução da obra: 100,00%</p>	<p>Obra concluída.</p>
1º bi / 2022	<p>TP 08/2020 - PROC. LIC. 63/2020</p> <p>LOTE 01: REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTA BERTELO (EMEI);</p> <p>LOTE 02: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTELO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</p>	<p>LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP;</p> <p>LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME</p> <p>LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67</p>	<p>Lote 01: R\$ 329.916,07;</p> <p>LOTE 02: R\$ 83.251,67</p>	<p>Índice de execução da obra: 100,00% (Lote 01); 100,00% (Lote02);</p>	<p>Lote 01 (Reforma e acessibilidade) - Finalizada.</p> <p>Lote 02: Finalizado.</p>
1º bi / 2022	<p>TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECÁLQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI;</p> <p>LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³</p>	<p>LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA</p> <p>LOTE 01: R\$ 169.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00</p>	<p>LOTE 01: R\$ 90.553,27;</p> <p>LOTE 02: R\$ 32.178,81</p>	<p>Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);</p>	<p>Lote 01 (Perfuração poço) - Finalizado, aguardando ligação do padrão de entrada de energia por parte da CPFL e ligação do reservatório a rede para teste de funcionalidade e repasse financeiro.</p> <p>Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.</p>



MUNICÍPIO DE
PIRANGI
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO



Rua Marechal Floriano Peixoto, 579
CEP 15820-000 / Pirangi/SP17 3386 9600
17 3386 1410


OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP


PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2022 (JANEIRO-FEVEREIRO/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
1º bi / 2022	TP 02/2021 - PROC. LIC. 32/2021 DUPLICAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT CONSTRUÇÕES EIRELI R\$ 296.946,31	R\$ 254.179,04	Índice de execução da obra: 100,00%	Obras concluídas, aguardando liberação financeira da parcela final FEHIDRO.
1º bi / 2022	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UEBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME R\$ 114.546,92	R\$ 92.608,82	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando emissão do AVCB do prédio para repasse financeiro final.
1º bi / 2022	TP 07/2021 - PROC. LIC. 106/2021 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES R\$ 75.542,70	-	-	Obra aguardando estiagem de chuvas para proceder com o início, já que trata-se de obras de calçamento que dependem da estabilidade e boas condições do solo.
1º bi / 2022	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 100152/2021; Lote 02: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	Contrato nº 10/2022 - LOTE 01: R\$ 497.714,98; contrato nº 09/2022 - R\$ 199.910,81	-	-	Ordem de serviço emitida em 23 de fevereiro/22 aguardando início de serviços.

Pirangi, 08 de Março de 2022



THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços



MUNICÍPIO DE
PIRANGI
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO