



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2021 (JANEIRO - FEVEREIRO)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO (1ª Licitação)	SITUAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1º bi / 2021	CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA- FDE	Líder Construtora/K&G Construtora 1ª Contratada: R\$ 868.050,35; 2ª contratada: R\$ 956.321,39	Lote 01: R\$ 868.050,35; Lote 02: R\$ 956.321,39	Concluída	Obras concluídas, aguardando o processo licitatório dos equipamentos mobiliários para finalização do Convênio.
1º bi / 2021	TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020 LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP; LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.	Lote 01 - LUTÉRCIO; Lote 02 - K&G CONST. Lote 01 - R\$ 319.242,23; Lote 02 - R\$ 85.499,24	Lote 01: R\$ 88.631,76; Lote 02: R\$ 33.838,59	Em andamento. Índice de execução da obra: 86,30 % (Lote 01); 64,46% (Lote02);	Em execução
1º bi / 2021	TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 273.095,32	R\$ 106.116,61	Em andamento. Índice de execução da obra: 46,77%	Andamento lento. Em virtude a demora no fornecimento do cabeamento SPDA reflexo da pandemia COVID19 os serviços estiveram paralisados por um tempo, estes já foram retomados.
1º bi / 2021	TP 08/2020 - PROC. LIC. 63/2020 LOTE 01: REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTA BERTOLO (EMEI); LOTE 02: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP; LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67	Lote 01: R\$ 41.347,81; LOTE 02: R\$ 77.278,62	Em andamento. Índice de execução da obra: 48,36 % (Lote 01); 92,83% (Lote02);	Em execução. Lote 02 aguardando a finalização da TP06/2020 (Perfuração poço e Reservatório) para finalizar a ligação da bomba ao reservatório.
1º bi / 2021	TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA LOTE 01: R\$ 154.012,27 LOTE02: R\$ 128.800,00	R\$ -	Em andamento. Índice de execução da obra: 35,00 % (Lote 01); - (Lote02);	Em execução. Foi realizado aditivo de serviços para incluir a base do reservatório e possibilitar a execução dos serviços do LOTE 02.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 579
CEP 15820-000 / Pirangi/SP

17 3386 9600
17 3386 1410

THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

Pirangi, 30 de Fevereiro de 2021