

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2022 (JULHO-AGOSTO/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
4º bi / 2022	TP 06/2021 - PROG. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PANICO E INCENDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAS ELÉTRICOS - ME R\$ 114.546,92	R\$ 92.608,82	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando emissão do AVCB do prédio para repasse financeiro final.
4º bi / 2022	TP 07/2021 - PROG. LIC. 106/2021 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES R\$ 75.542,70	R\$ 71.873,79	Índice de execução da obra: 95,14%	Obras em andamento. Tramites burocrático em andamento para adiantamento dos serviços necessários para o cumprimento do objeto.
4º bi / 2022	TP 02/2022 - PROG. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de reaparelamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Lote 02: Execução de reaparelamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - ME; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - ME	Lote 01: Obra não iniciada; Lote 02: 497.714,98	Índice de execução da obra: Lote 01: 0,00%; Lote 02: 100,00%.	Lote 01: Obras Paralisadas, tramites Jurídicos em andamento; Lote 02: Obra concluída.
4º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROG. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.380,11	R\$ 36.135,73	20,00%	Obra em andamento.
4º bi / 2022	TP 04/2022 - PROG. LIC. 79/2022 - Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva Instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 391.044,73	R\$ 251.064,34	49,40%	Obra em andamento.
4º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 01/2022 - PROG. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para implantação de Iluminação Pública Solar e Prata de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI R\$ 478.929,87			Emissão da Ordem de Serviço (30/06/2022) para o início dos serviços.





O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
PERÍODO: 4º BIMESTRE DE 2022 (JULHO-AGOSTO/2022)

OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
4º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do prédio municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA. R\$ 372.484,84	-	-	Obra em andamento.

Thais de Carvalho
THAIS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 807.028.387-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

Pirangi, 31 de agosto de 2022