


OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS					
O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP					
PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2022 (MAIO-JULHO/2022)					
3º bi / 2022	TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECÁLQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³	LOTE 01: R\$ 169.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00	LOTE 01:R\$ 169.120,04; LOTE 02: R\$ 128.800,00	Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Obra Finalizada
3º bi / 2022	TP 02/2021 - PROC. LIC. 32/2021 DUPLICAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT CONSTRÇÕES EIRELI R\$ 296.946,31	R\$ 296.946,31	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra Finalizada
3º bi / 2022	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UEBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME R\$ 114.646,92	R\$ 92.608,82	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando emissão do AVCB do prédio para repasse financeiro final.
3º bi / 2022	TP 07/2021 - PROC. LIC. 106/2021 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES R\$ 75.542,70	R\$ 71.873,79	Índice de execução da obra: 95,14%	Obras em andamento. Tramites burocrático em andamento para adiamento dos serviços necessários para o cumprimento do objeto.
3º bi / 2022	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 100152/2021; Lote 02: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - ME; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - ME	lote 01: Obra não iniciada; Lote 02: 34.526,49	Índice de execução da obra: lote 01: 0,00% lote 02: 7,00%.	Lote 01: Empresa contratada com dificuldade na aquisição de massa asfáltica (falta de matéria-prima no mercado); Lote 02: Obra em andamento.
3º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROC. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	-	-	Emissão da Ordem de Serviços e início das obras, Obra em andamento.




MUNICÍPIO DE
PIRANGI
JUNTOS POR UM NOVO TEMPO



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
 PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2022 (MAIO-JULHO/2022)

3º bi / 2022	TP 04/2022 - PROC. LIC. 78/2022 - Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 391.044,73	R\$ 146.759,39	28,87%	Emissão da Ordem de Serviço, Obra em andamento.
3º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 01/2022- PROC. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para Implantação de Iluminação Pública Solar e Pista de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP – Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	-	-	Emissão da Ordem de Serviço (30/06/2022) para o início dos serviços.
3º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA. R\$ 372.484,84	-	-	Contrato assinado e Emissão de Ordem de Serviço (30/06/2022) para o início dos serviços.



THAÍS DE CARVALHO
 Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
 Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

Pirangi, 13 de julho de 2022



MUNICÍPIO DE
PIRANGI
 JUNTOS POR UM NOVO TEMPO

