



BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
6º bi / 2022	<b>TP 02/2022 - PROC. LIC. 09/2022 - Lote 01:</b> Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretária de Desenvolvimento Regional <b>Lote 02:</b> Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretária de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	<b>LOTE 01:</b> R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - <b>Thales A. C. Silva Eiralli - ME;</b> <b>LOTE 02:</b> R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - <b>HP Engenharia LTDA - ME</b>	lots 01: R\$ 199.910,81; Lote 02: 229.447,58	Índice de execução da obra: lote 01: 100,00% lote 02: 100,00%.	Lote 01: Obra concluída; Lote 02: Obra concluída, esperando liberação de recurso financeiro estadual.
6º bi / 2022	<b>CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROC. LIC. 42/2022 -</b> Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	R\$ 92.354,46	81,00%	Obra em andamento.
6º bi / 2022	<b>TP 04/2022 - PROC. LIC. 78/2022 -</b> Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 391.044,73 REEQUILIBRIO: R\$518.358,15	R\$ 440.771,94	87,00%	Obra em andamento, prorrogação de prazo de 60 dias.
6º bi / 2022	<b>CONCORRÊNCIA 01/2022 - PROC. LIC. 41/2022 -</b> Contratação de empresa de engenharia para implantação de iluminação Pública Solar e Placa de Caminhada no Anel Viário Paschoal Pinna no Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM - Secretária de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	R\$ 6.389,85	2,50%	Obra em andamento.
6º bi / 2022	<b>CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 -</b> Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA R\$ 372.484,84	R\$ 187.113,62	50,23%	Obra em andamento, prorrogação de prazo de 60 dias.
6º bi / 2022	<b>CONCORRÊNCIA 05/2022 - PROC. LIC. 139/2022 -</b> Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e revitalização da quadra de esportes, no local denominado como área institucional, com frente para av. Francisco Corrente - Termo de Convênio SPdoc nº SH 1231281/2021.	FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES R\$ 237.062,95			O.S. emitida em 28/12/2022

Pirangi, 03 de janeiro de 2023

*Thais de Carvalho*  
THAIS DE CARVALHO  
Eng. Civil - CREA 507.023-357-3  
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços