



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
PERÍODO: 1º BIMESTRE DE 2023 (JANEIRO-FEVEREIRO/2023)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
1º bi / 2023	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de recuperação asfáltica em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 100152/2021. Lote 02: Execução de reaparelamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - MIE; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - MIE	lote 01: R\$ 199.910,81; Lote 02: 229.447,58	Índice de execução da obra: lote 01: 100,00% lote 02: 100,00%.	Lote 01: Obra concluída; Lote 02: Obra concluída, esperando liberação de recurso financeiro estadual.
1º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROC. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	R\$ 92.354,46	66,00%	Obra em andamento lento devido ao período chuvoso, desta forma, não teve a realização de medições neste período.
1º bi / 2023	TP 04/2022 - PROC. LIC. 78/2022 - Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME R\$ 391.044,73 REEQUILIBRIO: R\$518.358,15	R\$ 440.771,94	96,80%	Obra em andamento lento devido ao período chuvoso, desta forma, não teve a realização de medições neste período.
1º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 01/2022 - PROC. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para implantação de iluminação Pública Solar e Placa de Caminhada no Anel Viário Paschoa Pinheiro no Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº SDR-PROC-2021-01114-DM - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	R\$ 6.389,85	2,50%	Obra em andamento lento devido ao período chuvoso, desta forma, não teve a realização de medições neste período.
1º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.093/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA R\$ 372.484,84	R\$ 187.113,62	52,00%	Obra em andamento lento devido ao período chuvoso, desta forma, não teve a realização de medições neste período.
1º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 05/2022 - PROC. LIC. 139/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e revitalização da quadra de esportes, no local denominado como área institucional, com frente para av. Francisco corrente - Termo de Convênio - SPOB n.º SH 1231281/2021.	FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES R\$ 237.062,95	R\$ 81.789,39	34,50%	Obra em andamento lento devido ao período chuvoso.

Pirangi, 28 de fevereiro de 2023

Thais de Carvalho
THAIS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023-357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços



Rua Marechal Floriano Peixoto, 579
CEP 15820-000 / Pirangi/SP



17 3386 9600
17 3386 1410