

OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2022 (MARÇO-ABRIL/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
2º bi / 2022	TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA LOTE 01: R\$ 169.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00	LOTE 01:R\$ 90.553,27; LOTE 02: R\$ 128.800,00	Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Perfuração poço) - Finalizado, ligação do padrão de entrada de energia por parte da CPFL realizado, em andamento ligação do reservatório a rede para teste de funcionalidade e repasse financeiro. Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.
2º bi / 2022	TP 02/2021 - PROC. LIC. 32/2021 DUPLICAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT CONSTRUÇÕES EIRELI R\$ 296,946.31	R\$ 254,179.04	Índice de execução da obra: 100,00%	Obras concluídas, aguardando liberação financeira da parcela final FEHIDRO.
2º bi / 2022	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UEBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME R\$ 114,546.92	R\$ 92,608.82	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando emissão do AVCB do prédio para repasse financeiro final.
2º bi / 2022	TP 07/2021 - PROC. LIC. 106/2021 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES R\$ 75,542.70	-	-	Obras em andamento. Tramites burocrático em andamento para realização dos serviços.
2º bi / 2022	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 100152/2021; Lote 02: Execução de recapeamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - ME; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - ME	-	-	Lote 01: Empresa contratada com dificuldade na aquisição de massa asfáltica (falta de matéria-prima no mercado); Lote 02: Obra em andamento. Empresa contratada com dificuldade na aquisição de massa asfáltica (falta de matéria-prima no mercado);

Pirangi, 13 de Maio de 2022

THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços

