



BRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2022 (SETEMBRO-OUTUBRO/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5º bi / 2022	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UEBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME R\$ 114.546,92	R\$ 92.608,82	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando emissão do AVCB do prédio para repasse financeiro final.
5º bi / 2022	TP 07/2021 - PROC. LIC. 106/2021 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES R\$ 75.542,70	R\$ 75.542,70	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída.
5º bi / 2022	TP 02/2022 - PROC. LIC. 08/2022 - Lote 01: Execução de reaparelamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2020.067.18271 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 100152/2021; Lote 02: Execução de reaparelamento asfáltico em diversas vias do Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº 2021.130.23251 - Secretaria de Desenvolvimento Regional Termo de Convênio nº 101148/2021.	LOTE 01: R\$ 199.910,81; contrato nº 09/2022 - Thales A. C. Silva Eirelli - ME; LOTE 02: R\$ 497.714,98; contrato nº 10/2022 - HP Engenharia LTDA - ME	lote 01: Obra não iniciada; Lote 02: 497.714,98	Índice de execução da obra: lote 01: 0,00% lote 02: 100,00%	Lote 01: Obra concluída; 02: Obra concluída.
5º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROC. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 182.360,11	R\$ 92.354,46	51,00%	Obra em andamento.
5º bi / 2022	TP 04/2022 - PROC. LIC. 78/2022 - Ampliação e Adequação do Centro de Triagem para a coleta seletiva instalado no Aterro sanitário no município	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME R\$ 391.044,73	R\$ 321.216,69	63,19%	Obra em andamento.
5º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 01/2022 - PROC. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para implantação de iluminação Pública Solar e Pista de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP - Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM - Secretaria de Desenvolvimento Regional - Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI, R\$ 478.929,87	-	-	Emissão da Ordem de Serviço (30/06/2022) para o início dos serviços.



Rua Marechal Floriano Peixoto, 579
CEP 15820-000 / Pirangi/SP



17 3386 9600
17 3386 1410




OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
 PERÍODO: 5º BIMESTRE DE 2022 (SETEMBRO-OUTUBRO/2022)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5º bi / 2022	CONCORRÊNCIA 031/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA. R\$ 372.484,84	R\$ 146.427,06	39,31%	Obra em andamento.

Pirangi, 31 de outubro de 2022


THAIS DE CARVALHO
 Eng. Civil - CREA 507.023.387-3
 Dir. de Engenharia, Obras e Serviços