



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 2º BIMESTRE DE 2021 (MARÇO-ABRIL)

PERÍODO AVALIADO	DESCRIPTIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO		
BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TÉRMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
2º bi / 2021	CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA-FDE	Lider Construtora/K&G Construtora 1ª Contratada: R\$ 868.050,35; 2ª contratada: R\$ 956.321,39	Obra finalizada	Lote 01: R\$ 868.050,35; Lote 02: R\$ 956.321,39	Concluída	Obras concluídas, aguardando o processo licitatório dos equipamentos mobiliários para finalização do Convênio.
2º bi / 2021	<u>TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020</u> LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP; LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.	Lote 01 - LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA; Lote 02 - K&G CONST. Lote 01 - R\$ 319.242,23; Lote 02 - R\$ 85.499,24	Data Início: Lote 01 - 09/07/2020; Lote 02 - 09/07/2020 Previsão de término: Lote 01 - 13/06/2021; Lote 02 - 14/06/2021	Lote 01: R\$ 88.631,76; Lote 02: R\$ 58.913,02	Índice de execução da obra: 86,30 % (Lote 01); 68,90% (Lote02);	Lote 01 (Construção de Mini campo) - Aguardando liberação financeira CEF e término dos serviços do Lote 02; Lote 02 (Construção de arquibancadas) - Em andamento.
2º bi / 2021	<u>TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020</u> REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 273.095,32	Data de início: 14/08/2020 Previsão de término: 08/06/2021	R\$ 106.116,61	Índice de execução da obra: 92,24%	Em execução. 3ª Medição encaminhada para CEF, aguardando liberação financeira.
2º bi / 2021	<u>TP 08/2020 - PROC. LIC. 63/2020</u> LOTE 01: REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTTA BERTELO (EMEI); LOTE 02: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTELO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP; LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67	Data Início: Lote 01 - 04/09/2020; Lote 02 - 04/09/2020 Previsão de término: Lote 01 - 08/07/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ 41.347,81; LOTE 02: R\$ 77.278,62	Índice de execução da obra: 61,04 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Reforma e acessibilidade) - Em execução; Lote 02 (Adequação bombeiro) - Aguardando a finalização da TPO6/2020 (Perfuração poço e reservatório) para finalizar a ligação da bomba ao reservatório.
2º bi / 2021	<u>TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020</u> LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA LOTE 01: R\$ 154.012,27 LOTE02: R\$ 128.800,00	Data Início: Lote 01 - 12/08/2020; Lote 02 - 12/08/2020 Previsão de término: Lote 01 - 06/08/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ -; LOTE 02: R\$ 32.178,81	Índice de execução da obra: 52,28 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Perfuração poço) - Em execução; Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.

Pirangi, 30 de Abril de 2021


THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços