



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 6º BIMESTRE DE 2021 (NOVEMBRO-DEZEMBRO)

PERÍODO AVALIADO	DESCRITIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO	
		CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TERMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
6º B / 2021	<b>TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020</b> <b>LOTE 01:</b> CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP; <b>LOTE 02:</b> CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.	Lote 01 - LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA; Lote 02 - K&G CONST.  Lote 01 - R\$ 319.342,23; Lote 02 - R\$ 85.499,24	Data início: Lote 01 - 09/07/2020; Lote 02 - 09/07/2020  Previsão de término: Lote 01 - 11/12/2021; Lote 02 - 14/06/2021	Lote 01: R\$ 274.807,78; Lote 02: R\$ 85.499,24	Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Construção de Mini campo) - Concluída aguardando liberação financeira Caixa. Lote 02 (Construção de arquibancadas) - Concluída.
6º B / 2021	<b>TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020</b> REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA  R\$ 273.095,32	Data de início: 14/08/2020  Previsão de término: 08/06/2021	R\$ 251.916,20	Índice de execução da obra: 100,00%	Obra concluída, aguardando liberação financeira Caixa.
6º B / 2021	<b>TP 08/2020 - PROC. LIC. 83/2020</b> <b>LOTE 01:</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI); <b>LOTE 02:</b> ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP; LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME  LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67	Data início: Lote 01 - 04/09/2020; Lote 02 - 04/09/2020  Previsão de término: Lote 01 - 03/12/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ 296.004,20; LOTE 02: R\$ 83.251,67	Índice de execução da obra: 91,52 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Reforma e acessibilidade) - Serviços previstos inicialmente finalizados. Aguardando os trâmites burocráticos em andamento dos serviços adicionais necessários para dar funcionalidade a obra e serviços atípicos de imprevistos. Lote 02: Finalizado.
6º B / 2021	<b>TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020</b> <b>LOTE 01:</b> PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO O EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECALQUE E CASA DODADORA NA ESCOLA EMEI; <b>LOTE 02:</b> AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA.  LOTE 01: R\$ 169.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00	Data início: Lote 01 - 12/06/2020; Lote 02 - 12/08/2020  Previsão de término: Lote 01 - Finalizado; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ 90.553,27; LOTE 02: R\$ 32.178,81	Índice de execução da obra: 100,00 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Perfuração poço) - Finalizado, aguardando ligação do padrão de entrada de energia por parte da CPFL e ligação do reservatório a rede. Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.

9




OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 6º BIMESTRE DE 2021 (NOVEMBRO-DEZEMBRO)

PERÍODO AVALIADO	DESCRIPTIVO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO		
BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TÉRMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
6º bi / 2021	TP 02/2021 - PROC. LIC. 32/2021 DUPLICAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	HT CONSTRUÇÕES EIRELI	Data Início: 22 /07/2021	R\$ 254.179,04	Índice de execução da obra: 100,00%	Obras concluídas, aguardando liberação financeira da parcela final FEHDRO.
		R\$ 296.946,31	Previsão de término: 22/11/2021			
6º bi / 2021	TP 06/2021 - PROC. LIC. 95/2021 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UEBE REZECK PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETOS APROVADOS DE PREVENÇÃO DE PÂNICO E INCÊNDIO	D. CESAR DO NASCIMENTO- MATERIAIS ELÉTRICOS - ME	Data Início: 26 /10/2021	R\$ 92.608,82	Índice de execução da obra: 90,85%	Em andamento normal.
		R\$ 114.546,92	Previsão de término: 26/02/2022			

Pirangi, 14 de Dezembro de 2021

  
THAIS DE CARVALHO  
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3  
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços