



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

PERÍODO: 3º BIMESTRE DE 2021 (MAIO-JUNHO)

PERÍODO AVALIADO	DESCRIPTIVO		PERÍODO DE EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	SITUAÇÃO	
BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	DATA INÍCIO E TÉRMINO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
3º bi / 2021	CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA- FDE	Líder Construtora/K&G Construtora 1ª Contratada: R\$ 868.050,35; 2ª contratada: R\$ 956.321,39	Obra finalizada	Lote 01: R\$ 868.050,35; Lote 02: R\$ 956.321,39	Concluída	Obras concluídas, aguardando o processo licitatório dos equipamentos mobiliários para finalização do Convênio.
3º bi / 2021	TP 02/2020 - PROC. LIC. 11/2020 LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP; LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONST. DO CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA.	Lote 01 - LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA; Lote 02 - K&G CONST. Lote 01 - R\$ 319.242,23; Lote 02 - R\$ 85.499,24	Data Início: Lote 01 - 09/07/2020; Lote 02 - 09/07/2020 Previsão de término: Lote 01 - 13/09/2021; Lote 02 - 14/08/2021	Lote 01: R\$ 274.807,78; Lote 02: R\$ 58.913,02	Índice de execução da obra: 94,50 % (Lote 01); 98,23% (Lote02);	Lote 01 (Construção de Mini campo) - Andamento lento aguardando os trâmites burocráticos para a aprovação e realização dos aditivos de serviços necessários para que esta obra fosse exequível; Lote 02 (Construção de arquibancadas) - Obra apenas nos serviços finais, empresa aguardando a análise Municipal a respeito de sua solicitação de realinhamento de preços.
3º bi / 2021	TP 05/2020 - PROC. LIC. 38/2020 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA R\$ 273.095,32	Data de início: 14/08/2020 Previsão de término: 10/05/2021	R\$ 251.916,20	Índice de execução da obra: 98,57%	Obra apenas nos serviços finais de acabamento e aguardando os trâmites burocráticos em andamento dos serviços aditados necessários para dar funcionalidade a obra e serviços advindos de imprevistos.
3º bi / 2021	TP 08/2020 - PROC. LIC. 63/2020 LOTE 01: REFORMA E ADEQUAÇÃO A ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ANTONIA MOTA BERTOLO (EMEI); LOTE 02: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ANTONIA MOTTA BERTOLO (EMEI) PARA APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	LOTE 01: K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA - EPP; LOTE 02: D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS-ME LOTE 01: R\$ 329.916,07 LOTE02: R\$ 83.251,67	Data Início: Lote 01 - 04/09/2020; Lote 02 - 04/09/2020 Previsão de término: Lote 01 - 08/09/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ 204.588,37; LOTE 02: R\$ 83.251,67	Índice de execução da obra: 75,60 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Reforma e acessibilidade) - Em execução; Obra atrasada: Motivada principalmente devido a dificuldade que a empresa contratada teve no fornecimento dos materiais em reflexo da pandemia COVID19; Lote 02: Finalizado.
3º bi / 2021	TP 06/2020 - PROC. LIC. 55/2020 LOTE 01: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO C/ EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO, ACESSÓRIOS, LIGAÇÃO POÇO AO RESERVATÓRIO, BOMBAS DE RECÁLQUE E CASA DOSADORA NA ESCOLA EMEI; LOTE 02: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO 200 M ³	LOTE 01: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS - EPP; LOTE 02: A. A. VERONA & CIA LTDA LOTE 01: R\$ 169.120,04 LOTE02: R\$ 128.800,00	Data Início: Lote 01 - 12/08/2020; Lote 02 - 12/08/2020 Previsão de término: Lote 01 - 06/08/2021; Lote 02 - Finalizado.	Lote 01: R\$ -; LOTE 02: R\$ 32.178,81	Índice de execução da obra: 61,84 % (Lote 01); 100,00% (Lote02);	Lote 01 (Perfuração poço) - Em execução; Obra paralisada: Motivada principalmente pelos trâmites burocráticos necessários para balanceamento dos serviços anteriormente propostos. Isto devido a um imprevisto na perfuração do poço, onde foi encontrado um "bolsão de água" impedindo a continuação do aprofundamento, tendo que parar sem chegar a profundidade prevista em projeto. A vazão deste, mesmo sem aprofundar o que era previsto, foi de 23m³/h, atendendo as expectativas de projeto; Lote 02 (Base e Reservatório) - Finalizado.

Pirangi, 30 de Julho de 2021

THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços