



OBRAS EM ANDAMENTO / PARALISADAS

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA A SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO/PARALISADAS DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP
PERÍODO: 6º BIMESTRE DE 2023 (SETEMBRO-OUTUBRO/2023)

BIMESTRE	OBRA	CONTRATADA / VALOR LICITADO	VALOR PAGO	ANDAMENTO - ÍNDICE DE EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
5º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 02/2022 - PROC. LIC. 42/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação do centro de fisioterapia.	K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	R\$ 180.485,28	100,00%	Obra concluída
		R\$ 182.360,11			
5º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 01/2022 - PROC. LIC. 41/2022 - Contratação de empresa de engenharia para implantação de iluminação Pública Solar e Pista de Caminhada no Anel Viário Paschoal Perinazzo no Município de Pirangi/SP – Emenda Estadual nº SDR-PRC-2021-01114-DM – Secretaria de Desenvolvimento Regional – Termo de Convênio nº 101147/2021.	HT CONSTRUÇÕES EIRELLI,	R\$ 454.265,32	94,90%	Obra em andamento, realização da 6ª medição.
		R\$ 478.929,87			
5º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 03/2022 - PROC. LIC. 79/2022 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação do velório municipal "Luiz Medeiros", com o fornecimento de materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022.	LUTERCIO DA SILVA SARTORI LTDA.	R\$ 387.056,65	83,67%	Realização da medição 100% do termo de aditivo nº 05/2023
		R\$372.484,84 + R\$90.670,88(aditivo) = Total = R\$ 463.156,72			
5º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 02/2023 - PROC. LIC. 29/2023 - Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, ampliação e adequação para a acessibilidade do Terminal Rodoviário "Héllo Buck".	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 251.964,19	56,00%	Obra em andamento, realização da 4ª medição.
		R\$ 457.043,22			
5º bi / 2023	CONCORRÊNCIA 04/2023 - PROC. LIC. 40/2023 - Contratação de serviços de Mão de Obra com fornecimento de materiais para execução de reforma, ampliação e adequação a acessibilidade do "Estádio Municipal Lazáro Casemiro" do Município de Pirangi/SP.	J.R. SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME	R\$ 239.930,45	31,47%	Obra em andamento.
		R\$ 866.544,78			

Pirangi, 31 de Outubro de 2023

THAÍS DE CARVALHO
Eng. Civil - CREA 507.023.357-3
Dir. de Engenharia, Obras e Serviços